verze 1.2 ze dne 2 .2.2010

FÁZE:	HARMONOGRAM PŘÍPRAVY IPRM "TROLEJBUSY"	ÚNOR 2010																										BŘEZEN 2010																											DUBEN 2010													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Příprava a zpracování	**ŘV IPRM**																																																																														
	PS IPRM (setkání proběhlo již v lednu: 12. 1. 2010, 22. 1. 2010)																																																																															
	Projednání s veřejností (předst. aktivit, finan., přínosy, výsl. ankety + vypoř. připomín.)																																																																											
	Dialog s veřejností (anketa spokojen. s MHD - náměty, připomínky atp.) /DPCHJ/																																																																									
	Vypořádání a posouzení **vlivu IPRM na ŽP** (SEA), stanovisko KÚÚK (příloha žádosti)																																																																									
	Partneři (deadline pro vypracování smluv - plnění fáze přípravy a realiz.) a jejich podpis																																																																								
	WWW (informace o IPRM, provázanost s anketou…) + **Chomutovské noviny** (info)																																																																								
	DOKUMENT IPRM:																																																																								
Schvalování	Odeslání dokumentu IPRM členům ŘV (3 dny před, na násl. jednání bude prezentován)																																																																							
	ŘV IPRM, 4.3.2010 - prezentace IPRM, schválení dokumentu+doporučení RM																																																																							
	Odeslání dokumentu IPRM radním města (7 dní před)																																																																						
	RADA města, 15.3.2010 - schválení dokumentu IPRM a doporučení ZM podat žádost																																																																					
	Odeslání dokumentu IPRM zastupitelům města (10 dní před)																																																																					
	ZASTUPITELSTVO, 29.3.2010 - schválení dokumentu IPRM a podání žádosti																																																																		
Finalizace	**Zpracování formuláře žádosti** pro předkládání IPRM (příloha PPŽ)																																																																		
	Vyhotovení příslušného počtu paré žádosti a příloh (kopie), tisk, vazba, CD																																																																	
	Podpis žádosti (paré) statutárem či oprávněným zástupcem																																																																
	Podání žádosti na ÚRR (výzva do 15.4.2010 v 12,00hod)																																																															REZERVA

Zpracováno s využitím "Postupů pro vypracování IPRM" (příloha č. 9 PPŽ) a Výzvy "2-IPRM"; HYM 26.1.10

Úvodní ŘV: seznámení s účelem ŘV (kompetence); schválení statutu a jednacího řádu; schválení složení PS na návrh HPM; rámcový harmonogram přípravy IPRM (omezení výzvy); zaměření IPRM (aktivity); usnesení za účelem pozvání stálého zástupce ÚRR do ŘV (bez hlasovacího práva); prezenční listina (s kontakty - mail, telefon);